

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта: Благоустройство сквера по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, с.Мишутино, д.3а, (56.381608, 38.106188), муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад», Сергиево-Посадский городской округ

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
700 000,00	541 100,00	151 900,00	7 000,00	490 030,88	378 793,87	106 336,7	4 900,31	490 030,88	378 793,87	106 336,7	4 900,31	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 01.11.2022 г.:

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

О.П.Гаджиев.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

М.Ю.Токарев

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «12» декабря 2022 г.