

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Ремонт кровли в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная база «Химик» Сергиево-Посадского городского округа Московской области, р.п. Скоропусковский, д.35, Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
600 000,0	463 800,0	130 200,0	6 000,0	599 966,4	463 774,03	130 192,71	5 999,66	599 966,4	463 774,03	130 192,71	5 999,66	0,0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 01.11.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

_____ А.Г. Легков

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

_____ М.Ю. Токарев

(Ф.И.О.)



(подпись)



М.П.

Дата: 12 октября 2022г.