

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Подготовка основания и строительство спортивной площадки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22», г. Сергиев Посад, ул. Николая Громова, д. 1, Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
3 230 000,00	2 496 790,00	700 910,00	32 300,00	3 213 809,20	2 484 274,51	697 396,60	32 138,09	3 213 809,20	2 484 274,51	697 396,60	32 138,09	16190,8	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 13.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 27.09.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г.Легков

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

М.Ю.Токарев

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «05» сентября 2021 г.